

Verslag Klankbordgroep Roadmap+

Datum: 14 april 2021
Digitale vergadering via Teams

Deelnemers

Sijas Akkerman – Milieufederatie Noord-Holland
Sjakel van de Wesemael – PWN
Ton van der Scheer – Ondernemersvereniging IJmond
Johan Zwakman – Wijkplatform IJmuiden-Noord
Frans Backus – Wijkgroep Westertuinen Beverwijk
Willem Handgraaf – Inwoner Wijk aan Zee en deelnemer Bewonerspanel Tata Steel

Vanuit Tata Steel zijn aanwezig: Marco Workel, Bram Nugteren, Donald Voskuil en Marije Dijkma

1. Opening

Tata Steel introduceert de eerste bijeenkomst met de Klankbordgroep Roadmap+ Het idee om middels een klankbordgroep verschillende partijen uit omgeving te betrekken is ontstaan na de aankondiging van de Roadmap+. De Roadmap+ komt bovenop de Roadmap en is deels een versnelling van projecten uit de Roadmap inzake stof geur en geluid..

Een aantal zaken kwamen bij elkaar, waaronder het Programma Tata Steel 2020-2050 van de provincie en de toekomstplannen op het gebied van CO2-reductie (lange termijn). De Roadmap 2030 moest versnellen met een focus richting 2025. Deze gesprekken hebben geleid tot de Roadmap+, ter waarde van 300 mln euro, met als doel de hinder zo veel mogelijk te verminderen.

2. Kennismaking

Iedereen stelt zichzelf kort voor, zie deelnemers voor de aanwezigen.

3. Lopende projecten

Tata Steel heeft een slide laten zien met een aantal projecten die momenteel in uitvoering zijn of gepland staan. Zo wordt er hard gewerkt aan de filter bij de Sinterfabriek, ter grootte van een flatgebouw, is de ambitie er om een kunstduin te plaatsen bij de dijk met Harsco (dit is overigens besproken tijdens een overleg met de Burentafel en de Dorpsraad Wijk aan Zee), en is de ROZA-hal genoemd. Deze hal is sinds de zomer van 2020 in operatie waardoor er geen grafiet-uitstoot meer plaatsvindt.

4. Roadmap+

De projecten uit de Roadmap en Roadmap+ zijn samengevoegd. De nieuw toegevoegde projecten van de Roadmap+ zijn:

- DeNOx installatie bij de Pelletfabriek voor het ontdoen van NOx van rookgassen. Daarnaast zal een extra ontstoffingsinstallatie voor deze Pelletfabriek worden gebouwd. Dit is het grootste project van alle maatregelen, met een omvang van 150 mln euro.

- Bij Harsco worden slakken verwerkt die vrijkomen bij het proces van staalmaken. Daarbij kan stof vrijkomen. Daarom worden de putten waarin slak gekiept wordt voorzien van een overkapping, de zogenoemde steambox. Daarbij valt het stof terug en blijft deze in de box achter. De helft van de putten heeft al zo'n steambox. In dit programma zullen ook de andere putten hiervan voorzien worden
- Bij OSF (Staalfabriek) zijn er twee projecten. Een tertiaire afzuiging, voor extra ontstoffing. Er bevinden zich al een primaire en secundaire afzuiging. Daarnaast wordt ook maatregelen genomen tegen geuroverlast, zoals in december 2020 heeft plaatsgevonden. Oorzaak was het opstoken van pannen met een vuurvaste bemetseling. Dit opstoken gebeurt in een installatie genaamd de droogstand. Dit is een gesloten ruimte in de Staalfabriek. Bij deze maatregel voor droogstanden zullen de gassen afgevangen worden zodat het gereinigd kan worden. Onderzoek hiervoor loopt.
- Bij Hoogoven 6 zal op elk ovenhuis (dit zijn er drie) een zogenoemde Smidse Kap aangebracht worden bij het aftapgat van de Hoogoven zodat gassen die vrijkomen tijdens het open- en dichtmaken van de hoogoven opgevangen kunnen worden en naar de bestaande filterinstallatie worden geleid. Bij het aftappen van de Hoogoven stroomt vloeibaar ijzer en slak uit de Hoogoven. Bij de grote onderhoudsstilstand van HO6 zullen deze kappen worden aangebracht.
- Bij KGF 2 gaan we twee projecten uitvoeren om geuremissie te verminderen.. Deze fabriek bestaat uit een aantal batterijen en elke batterij weer uit een aantal ovens. Het eerste project betreft het grotendeels vernieuwen van de deuren van de ovens zodat deze goed afsluiten. Het andere project betreft een drukregelingsstelsel zodat er geen gas meer uit de ovens naar buiten kan ontsnappen. Dit betreft bij elkaar een investering van 50 mln euro.
- Bij ertsvoorbereiding, zoals de Sinterfabriek en Pelletfabriek, worden grondstoffen voorbereid voor producten (sinter en pellets) die nodig zijn voor de Hoogovens. Bij het transport van deze sinter en pellets naar de Hoogovens kan stof vrijkomen. Maatregelen hiervoor zijn bijvoorbeeld het afdekken, maar ook inzet van water (spuiten) om stofverspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen zijn relatief klein en divers.

In gesprek

Er wordt opgemerkt dat sinds de windmolens van Ferrum in werking zijn, er meer zwart stof verwaaid. Tata Steel doet bronanalyses van stofmonsters om de bron van stof te herkennen voor het nemen van maatregelen.

De Klankbordgroep vraagt om een planning wanneer de maatregelen gereed zijn. De DeNOx is de grootste maatregel met een lange doorlooptijd en mogelijk af in 2026. Het streven is om de overige projecten in 2023 op te leveren. Een projectteam werkt hard aan het onderzoek of de versnelling daadwerkelijk haalbaar is. Een concrete planning volgt.

Op de vraag welke projecten de Klankbordgroep het belangrijkste vindt wordt gevraagd of ook de effecten van de maatregelen gemeten kunnen worden, of de Klankbordgroep kan meebeslissen of adviseren, en of er wordt gekeken naar waar de omgeving het meeste overlast van heeft.

TS heeft inderdaad rekening gehouden met de meest ervaren overlast in de omgeving bij het opstellen van de Roadmap+. Specifiek naar wat de actuele bron was bij de ervaren overlast. Bij geur is dit bijvoorbeeld KGF2 waardoor er 2 grote projecten zijn bij

deze installatie. Bij stof zijn dit stof van pellet, sinter en converterslak waarvoor de maatregelen zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

TS maakt momenteel de planning en brengt de effecten in kaart. Dit zal bij de volgende bijeenkomst worden gedeeld. De discussie met de Klankbordgroep zal zijn over de accentverschuivingen van de projecten en in gesprek blijven over de behoeften vanuit alle deelnemers.

Er wordt opgemerkt dat de Dorpsraad Wijk aan Zee geen deelnemer is. Dat klopt, de Dorpsraad heeft Tata Steel laten weten af te zien van deelname. Nieuwe bewonersvertegenwoordigers zijn welkom voor deelname.

Het eerste deel van het RIVM onderzoek zal gepubliceerd worden, zijn er daarom aanpassingen nodig bij Tata Steel die impact hebben op de investeringen? Tata Steel heeft het rapport nog niet gelezen, maar er zal geen bronduiding worden gegeven waardoor je op basis van de resultaten nog geen actie kunt ondernemen. Belangrijk zijn de investeringen die Tata Steel heeft genomen met de Roadmap+.

Wensen van de Klankbordgroep

- Overzicht maatregelen met concrete planning.
- Resultaten van wat de maatregelen gaan opleveren voor de omgeving.
- Niet alleen informeren maar ook laten zien wat de effecten zijn.
- Windrichting meenemen bij de berekening van de effecten van de maatregelen.

Acties Tata Steel

- Stofanalyses uitbreiden naar Beverwijk-West.
- Vervolgafpraak plannen voor de zomer.